

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)							
	月日	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31	9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7	9/8	9/9	
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
性状に関する調査																		海岸部の亀裂等調査					
詳細位置に関する調査	ボーリング調査										資材搬入	槽組立	掘削					掘削					
地形等に関する調査																							
周辺の断層との関連性に関する調査																							
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div>	20日～準備工(調査位置ヤード調整、資機材整理等)							29日～調査坑施工検討調査														