

志賀原子力発電所2号機 試運転における電気出力100%到達について

平成17年10月9日
北陸電力株式会社

志賀原子力発電所2号機（改良型沸騰水型、定格電気出力135万8千キロワット）は、本日10月9日午後10時00分に試運転における電気出力が100%（135万8千キロワット）に到達いたしました。

今後は、電気出力100%段階での試験・検査を行い、平成18年3月に営業運転を開始する予定です。

以 上

参 考

・試運転の実績

平成17年	4月26日	燃料装荷開始（大気圧試験段階開始）
平成17年	5月6日	燃料装荷終了
平成17年	5月26日	初臨界
平成17年	5月30日	核加熱試験段階開始
平成17年	7月1日～	20%出力試験段階
平成17年	7月4日	試運転段階での発電開始（初並列）
平成17年	8月3日～	50%出力試験段階
平成17年	9月4日～	75%出力試験段階
平成17年	10月6日～	100%出力試験段階

・今後の予定

平成18年	3月	営業運転開始
-------	----	--------