

当社福井県内の送・配電設備の雪害状況について

平成17年12月16日

北陸電力株式会社

12月13日から15日にかけての福井県内の大雪により、当社福井管内の送・配電線の鉄塔や電線への着雪および倒木等による設備被害が生じ、停電事故が発生いたしました。ご迷惑をおかけいたしましたお客さまには心よりお詫び申し上げます。

設備被害状況につきましては、以下のとおりであり、現在全社を挙げて復旧に取り組んでおります。なお、お客さまの停電被害につきましては、別途、定期的にお知らせしております。

1. 被害状況

[送電設備]

- ・鉄塔損傷：5基（立石線No29 31 32 50 敦賀市原地内および沓地内
九頭竜幹線No53 勝山市鹿谷町地内）
- ・電線断線：6箇所（立石線No39～40 敦賀市縄間地内
No57～58 敦賀市手地内
No63～64 敦賀市色浜地内
今庄支線No2～3、No3～4、No4～5 南越前町地内）

[配電設備]

- ・支持物折損等：32本
- ・高圧線断線等：66箇所
（被害発生場所 ... 福井市西部、大野市、勝山市、南越前町、越前町、越前市西部、池田町、美山町、敦賀市東部 等）

2. 原因

[送電設備]

- ・電線への異常着雪のため

[配電設備]

- ・倒木等のため

3 . 復旧の見込み

[送電設備]

- ・ 現在、鉄塔損傷箇所については鉄柱による仮送電ルートの構築、部材取替・補強による鉄塔修復、電線断線箇所については電線接続作業に、それぞれ総力を挙げて取り組んでおります。一部については既に復旧いたしましたが、天候、道路状況等の不確定要素もあり、全箇所の復旧については、いましばらく時間がかかるものと思われま

[配電設備]

- ・ 概ね復旧を完了しましたが、一部、道路上の倒木や積雪により復旧作業に入れ

4 . 復旧に向けた取組み

- ・ 最大復旧対応者数：740人
(社員：430人、請負者：310人 [12月15日現在])

以 上

送電設備 事故発生箇所

凡例

✕ 事故発生箇所

