件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事　　3週間工程表

平成24年12月17日(月)
北陸電力株式会社

項 目	項目	前週 (実績)							今週 (予定)							来週 (予定)						
	月日	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25	12/26	12/27	12/28	12/29	12/30
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
①性状に関する調査	海岸部	海岸部の亀裂等調査							海岸部の亀裂等調査							海岸部の亀裂等調査						
	岩盤調査坑	横坑掘削							横坑掘削							横坑掘削						
②詳細位置に関する調査	ボーリング調査	掘削							掘削							掘削						
		片付け							片付け													
	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ							表土剥ぎ							表土剥ぎ						
③地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析							試料採取・分析							試料採取・分析						
④周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	表土剥ぎ							表土剥ぎ							表土剥ぎ						
	海底面																					
行事他	実績 予定																					