件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事　　3週間工程表

平成25年6月10日(月)
北陸電力株式会社

項目	項目	前週（実績）							今週（予定）							来週（予定）						
	月日	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7	6/8	6/9	6/10	6/11	6/12	6/13	6/14	6/15	6/16	6/17	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/23
項 目	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
①性状に関する調査	海岸部																					
	岩盤調査坑	試料分析等																				
②詳細位置に関する調査	ボーリング調査																					
	法面表土剥ぎ	試料採取・分析																				
	トレンチ調査	試料採取・分析																				
③地形等に関する調査	段丘面調査	試料採取・分析																				
④周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ	試料採取・分析							試料採取・分析							試料採取・分析						
	海底面																					
	ボーリング調査																					
	物理探査																					
行事他	実績 予定																					